



Россия, 295011, г. Симферополь, ул. Турецкая, д.13а,
телефон: +38 (0652) 788317, +38 (0652) 788318, +7 (978) 0482676
факс+38 (0652) 788318,
e-mail: gtmk@gtmst.ru
сайт: www.gtmst.ru
ОКПО 01388354 / ОГРН 1159102043395 /
ИНН 9102165826 / КПП 910201001

«18» января 2016г.
№ ГТМК-11/2-16

Министру транспорта Республики Крым
А.Г. Беззалову

Копия:
Начальнику ГКУ «Служба
автомобильных дорог Республики Крым»
А.В. Мохна

Уважаемый Андрей Георгиевич!

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 г. № 590 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» сообщаяю.

17.08.2015 года между ООО «Гипротрансмост-Крым» (далее – ООО «Гипротрансмост-Крым») и ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым» (далее - Служба) заключен Государственный контракт № 15-П/15 от 17.08.2015 г. на разработку проектной документации по объекту «Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив».

12.11.2015 года письмом от 11.11.2015 № 02/145 Службой было выдвинуто требование в адрес ООО «Гипротрансмост-Крым» об остановке работ в связи с корректировкой и внесением изменений в программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

Фактически, в период с 11.11.2015 года по 18.01.2016 года, изменений в части реализации титула «Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» в Программу внесено не было.

ООО «Гипротрансмост-Крым», осознавая важность реализации данного объекта, как составной части транспортной инфраструктуры, обеспечивающей связь полуострова Крым с материковой частью Российской Федерации, а также особое внимание руководства страны к данному проекту, было принято решение не останавливать работы по проектированию.

Кроме того, обоснованных причин для остановки работ по Государственному контракту, подкреплённых требованиями законодательства и условиями Государственного контракта, Заказчиком не представлено.

На сегодняшний день проектная документация разработана в полном объеме. Также разработана Документация по планировке территории в части

проекта планировки и проекта межевания, которая направлена в Службу (письма от 21.12.2015 № ГТМК-592/2-15, от 23.12.2015 № ГТМК-604/2-15) и в Министерство транспорта Республики Крым для утверждения на уровне Совета министров Республики Крым (письма от 22.12.2015 № ГТМК-593/2-15, от 23.12.2015 № ГТМК-603/2-15).


Во исполнение статьи 7 Государственного контракта № 15-П/15 ООО «Гипротрансмост-Крым» обеспечена подача проектной документации и документации по планировке территории в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для прохождения процедуры проверки (вх. № ГТЭ 10485).

Для обеспечения получения положительного заключения со стороны Заказчика необходимо дополнительно представить в государственную экспертизу:

- копию распорядительного документа Совета министров Республики Крым об утверждении документации по планировке территории;
- подтверждение главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации в отношении объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации проектной документации на объект капитального строительства (пункт 8 подпункт б Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 427) по объекту «Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив»;

Для безусловного выполнения Государственного контракта № 15-П/15 от 17.08.2015 г. и получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» прошу Вас обеспечить выпуск следующих документов:

- Распоряжение Совета министров Республики Крым об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта «Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив»;
- Справку о финансировании работ в соответствии с подтверждением главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации в отношении объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации проектной документации на объект капитального строительства (пункт 8 подпункт б Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 427) по объекту «Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив».


Генеральный директор
ООО «Гипротрансмост-Крым»



В.В. Коновалов



Россия, 295011, г. Симферополь, ул. Турецкая, д.13а,
телефон: +38 (0652) 788317, +38 (0652) 788318, +7 (978) 0482676
факс: +38 (0652) 788318,
e-mail: gtmk@gtrmst.ru
сайт: www.gtrmst.ru
ОКПО 01388354 / ОГРН 1159102043396 /
ИНН 9102165826 / КПП 910201001

от 22.12.2015
№ ГТМК-594/2-15



Полномочному представителю
Президента Российской Федерации
в Крымском федеральном округе
О.Е. Белавенцеву

295000 Республика Крым, г. Симферополь,
переулок Совнаркомовский 3А

Уважаемый Олег Евгеньевич!

На исх. аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе от 16 ноября 2015 года №А.80-3406 по существу обращения Генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Гипротрансмост-Крым» Коновалова В.В. настоящим сообщаем, что по состоянию на 22 декабря 2015 года указанное обращение, направленное в адрес Министерства транспорта Республики Крым для рассмотрения по существу – министерством не рассмотрено, мер реагирования по факту остановки государственным казённым учреждением «Служба автомобильных дорог Республики Крым» работ на объектах федеральной целевой программы «Социально - экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» - министерством не принято.

В тоже время, официальное объявление государственным казённым учреждением «Служба автомобильных дорог Республики Крым» об остановке работ по объекту «Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» позволили его начальнику Мохна А.В. организовать привлечение к выполнению работ по объекту сторонней организации, которая не является стороной государственного контракта № 15-П/15 и не определялась Советом министров Республики Крым надлежащим исполнителем в силу его распоряжения от 29.06.2015 года № 590-р «Об определении исполнителей (подрядчиков) проектных и строительно - монтажных работ, реализации мероприятий по объектам федеральной целевой программы «Социально - экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

Так, в соответствии с Календарным графиком выполнения работ по государственному контракту № 15-П/15 по объекту «Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» на общество возложена обязанность выполнения инженерно – геологических, инженерно – геодезических, инженерно - экологических, археологических, инженерно – гидрологических изысканий и обследование на предмет взрывоопасных предметов на общую сумму **159 086 928,00 рублей**.

Работы по указанным инженерным изысканиям были выполнены ООО «Гипротрансмост - Крым» с привлечением субподрядных организаций и их результаты в надлежащем письменном и электронном виде (согласно условиям контракта) переданы для согласования государственному казённому учреждению «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Полученные результаты вышеуказанных изысканий позволяют обществу приступить к разработке проектной документации по землеустроительным работам, проекта планировки

территорий и проекта межевания территорий, надлежало их выполнить и приступать к согласованию изготовленной документации с рядом глав администраций муниципальных районов Республики Крым в связи с запланированным прохождением автомобильных дорог по территориям их муниципальных образований.

Необходимо отметить, что после согласования изготовленной документации у глав администраций муниципальных районов последняя передаётся на утверждение в Совет министров Республики Крым и наступает этап оплаты работ по государственному контракту на сумму более **14,5 миллионов рублей**.

Таким образом, наличие согласованной главами администраций муниципальных районов Республики Крым и утверждённой Советом министров Республики Крым документации позволяет Подрядчику получить за выполненную работу указанную в контракте денежную сумму, а у Государственного заказчика возникает правомерное обязательство по оплате более **14,5 миллионов рублей** согласно условиям государственного контракта.

Однако, наличие указанной правомерной обязанности и должностные возможности (наличие в подчинённом учреждении результатов работ ООО «Гипротрансмост-Крым») позволили руководителю Мохна А.В. исказить их смысл и предназначение – путём привлечения к выполнению оговорённых государственным контрактом работ стороннюю организацию, которая не является стороной государственного контракта № 15-П/15.

Так, в адрес ряда глав муниципальных образований Республики Крым направлены за подписью начальника Мохна А.В. требования о согласовании проектной документации, изготовленной якобы ЗАО «Институт «Трансэкопроект».

Для усиления позиций ЗАО «Институт «Трансэкопроект» и придания обеспечительной публичности - при проведении работниками ЗАО согласования проектной документации с рядом глав муниципальных районов Республики Крым их непосредственно сопровождает начальник отдела ремонта дорог и содержания инфраструктуры государственного казённого учреждения «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Докучаев В.В.

Является очевидным и не подлежит доказыванию, что указанное закрытое акционерное общество не определено Советом министров Республики Крым подрядчиком по проектным работам в рамках вышеназванной федеральной целевой программы, но искусственно подменяет собой ООО «Гипротрансмост - Крым» как сторону государственного контракта в результате сопровождения её деятельности непосредственно руководителем Государственного заказчика Мохна А.В.

Таким образом, решениями и действиями начальника государственного казённого учреждения «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Мохна А.В. предоставляются противоправные преимущества при дальнейшем освоении бюджетных средств федеральной целевой программы, сторона государственного контракта отстраняется от выполнения работ, необоснованно ограничивается в правах на получение в свою пользу результатов своей работы, результаты её работы противоправно передаются без его согласия в пользу ЗАО «Институт «Трансэкопроект» и, как следствие, создаются условия для перечисления средств федеральной целевой программы не надлежащему лицу в сумме более **14,5 миллионов рублей** за не выполненную им работу.

Необходимо также дополнительно отметить, что во исполнение требований законодательства Российской Федерации государственные контракты, заключённые в рамках федеральной целевой программы между государственным казённым учреждением «Служба автомобильных дорог Республики Крым» и обществом с ограниченной ответственностью «Гипротрансмост-Крым» № 15-П/15 от 17.08.2015 года, № 14-П/15 от 17.08.2015 года, № 13-П/15 от 17.08.2015 года, № 18-П/15 от 25.09.2015 года, содержат существенные условия об объёмах работ, подлежащих безусловному выполнению Подрядчиком, а также порядке финансирования Государственным заказчиком выполняемых работ.

При таких условиях, во исполнение принятых на себя обязательств ООО «Гипротрансмост - Крым» неоднократно выставляло счета для авансирования договорных работ по указанным государственным контрактам в адрес Государственного заказчика.

Однако по состоянию на 22 декабря 2015 года в нарушение условий государственных контрактов - надлежащие суммы денежных средств на расчётный счет общества не поступали и государственное казённое учреждение «Служба автомобильных дорог Республики Крым» под различными предлогами уклоняется от авансирования выполняемых работ, выдвигая при этом требования о передаче в свою пользу выполненных проектно-изыскательских работ.

Такое невыполнение состояние выполнения договорных условий государственных контрактов свидетельствуют о недобросовестном поведении государственного казённого учреждения «Служба автомобильных дорог Республики Крым» и извлечении выгоды из своего положения как заказчика по государственному контракту путём привлечения к выполнению работ сторонних организаций для создания предпосылок организации последующего финансирования средствами федеральной целевой программы – непредусмотренных работ и непредусмотренным государственными контрактами лицам.

Указанные обстоятельства вызывают необходимость настоящего обращения, так как напрямую свидетельствуют о наличии признаков возможного не выполнения условий как государственного контракта № 15-П/15 по объекту «Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» так и других контрактов, не освоению выделенных на эти цели бюджетных средств федеральной целевой программы и создают необходимость обращения Вашего целенаправленного внимания на сложившуюся ситуацию вокруг объектов федеральной целевой программы, находящихся в ведении государственного казённого учреждения «Служба автомобильных дорог Республики Крым» под руководством его начальника Мохна А.В.

Приложение: копии писем на 13 листах

С уважением,

Генеральный директор
ООО «Гипротрансмост – Крым»



В. В. Коновалов



Россия, 295011, г. Симферополь, ул. Турецкая, д.13а,
телефон: +38 (0652) 780317, +38 (0652) 780318, +7 (978) 0482676
факс+38 (0652) 780318,
e-mail gtrm@gtmest.ru
сайт: www.gtmest.ru
ОКПО 01380354 / ОГРН 1199102043396 / ИНН 9102165826 / КПП
910201001

10 ноября 2015г

ИП № 415/д-15

Начальнику ГКУ РК «Служба
автомобильных дорог
Республики Крым»
Можна А. В.

Уважаемый Александр Владимирович!

На основании Распоряжения Совета Министров Республики Крым от 22 октября 2015 года №985-р, ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» является заказчиком по разработке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив».

Согласно ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, решение о подготовке документации по планировке территории принимаются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления.

Согласно Закону Республики Крым от 29 мая 2014 г. №5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым», Совет Министров Республики Крым является постоянно действующим высшим исполнительным органом государственной власти Республики Крым.

Таким образом, до начала разработки документации по планировке территории, необходимо получить соответствующее Распоряжение от Совета Министров Республики Крым.

Просим Вас обратиться в Совет Министров Республики Крым для получения Распоряжения о подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив».

Приложение: Проект Задания на подготовку документации по планировке территории.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Гипротрансмост-Крым»

В.В.Коновалов
ГКУ РК

«СЛУЖБА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Вх № 03/436 от 11.11.15

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«СЛУЖБА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

ул. Кочкометская, д. 184/1а, г. Симферополь, 295022

тел. (0652) 275663 факс (0652) 615778
e-mail: sad@sadrk.ru, http://www.sadrk.ru

12.11.15 № 14/218
на № _____ от _____

Генеральному
директору
ООО
«Гипротрансмост-
Крым»
В.В. Коновалову

Государственное Казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» (далее – Служба) направляет Вам письмо Министерства транспорта от 03.11.2015г № 9057/06.1 для обеспечения разработки, согласования и утверждения документации по планировке территории на объекты проектирования по вышеуказанным государственным контрактам.

Приложение на 2 листах в 1 экз.

Главный инженер



А.А. Брудин

исп. Губчакевич Л.А.
тел:69-27-47

Общество с ограниченной ответственностью «Гипротрансмост-Крым»
Вх. № <u>14-04/15</u> от <u>20.11.15</u>
Количество листов <u>3</u>



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

ул. Киевская, д. 81, г. Симферополь, Республика Крым, 295034,

(7652) 544-263

<http://transport.kr.gov.ru/> e-mail: transport@kr.gov.ru

03.11.15 № 9057/061

на № _____ от _____

✓ ГКУ РК «Служба
автомобильных дорог
Республики Крым»

ГУП РК «Крымская железная
дорога»

Вх № 01/40/2015-10.11.15.

В целях исполнения распоряжения Совета министров Республики Крым от 22.10.2015 № 985-р «О разработке документации по планировке территории для размещения линейных объектов на территории Республики Крым», а также для обеспечения получения положительного заключения Главгосэкспертизы по мероприятиям федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» заказчикам поручено разработать документацию по планировке территории линейных объектов.

ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» выступает заказчиком по следующим объектам:

- «Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» (контракт от 17.08.2015 № 15-П/15);
- «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь-Евпатория-Мирный» (контракт от 25.09.2015 № 18-П/15);
- «Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Симферополь-Евпатория и автомобильной дороги Симферополь-Мирное-Дубки» (контракт от 14.08.2015 № 12-П/15);
- «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь» (контракт от 17.08.2015 № 13-П/15);
- «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Феодосия-Судак-Алушта-Ялта-Севастополь» (контракт от 17.08.2015 № 14-П/15);
- «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Алушта-Симферополь-Джанкой-граница с Украиной» (контракт от 17.08.2015 № 17-П/15);
- «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Северный обход города Керчь от «Порт Крым» до автомобильной дороги Багерово-Херсон-Феодосия-Керчь» (контракт от 17.08.2015 № 16-П/15).

ГУП РК «Крымская железная дорога» выступает заказчиком объекта «Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» (контракт от 30.06.2015 № 102-НГ/15).

Просим обеспечить разработку, согласование и утверждение документации по планировке территории на объекты проектирования по вышеуказанным государственным контрактам в следующие сроки:

- № 15-П/15 - до 30.11.2015;
- № 18-П/15 - до 01.03.2016;
- № 12-П/15 - до 31.01.2016;
- № 13-П/15 - до 15.04.2016;
- № 14-П/15 - до 01.12.2016;
- № 17-П/15 - 1 ПК до 01.06.2016, 2 ПК до 01.03.2016, 3 ПК до 01.09.2016;
- № 16-П/15 - до 31.01.2016;
- № 102-НГ/15 - до 15.01.2016.



Г.И. Раскевич



Россия, 295011, г. Симферополь, пр. Турская, д.13а,
телефон: +38 (0652) 788317, +38 (0652) 788318, +7 (978) 0482878
факс+38 (0652) 788318,
e-mail: gtmk@gtmst.ru
сайт: www.gtmst.ru
ОКПО 01388354 / ОГРН 1159102943398 /
ИНН 9102165826 / КПП 910201001

«24» ноября 2015 г.
№ ГТМК-482/к-15

Начальнику
ФКУ «Управление федеральных
автомобильных «Тамань» Федерального
дорожного агентства»
А.М. Афанасьеву

Копия:
Министру транспорта Республики Крым
А.Г. Беззалову

Начальнику ГКУ РК «Служба
автомобильных дорог Республики Крым»
А.В. Мохна

Уважаемый Александр Михайлович!

В соответствии с Распоряжением Совета министров Республики Крым от 29 июня 2015г. № 590-р, а также в рамках Государственного контракта № 15-П/15 от 17.08.2015г. ООО «Гипротрансмост-Крым» выступает генеральной проектной организацией по разработке проектной документации по объекту «Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив».

Просим Вас направить в адрес ООО «Гипротрансмост-Крым» протокол совещания по вопросу взаимной увязки и согласования проектных решений по объекту «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив» с проектными решениями смежных объектов со стороны Республики Крым, проводившегося ФКУ Упрдор «Тамань» 20.11.2015 г. по адресу г. Анапа, пр. Революции, д. 3.

Также просим Вас представить откорректированные проектные материалы по объекту «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив», решение о передаче которых проектным организациям по смежным объектам в срок 24.11.2015 г. было озвучено на данном совещании.

Генеральный директор

ГКУ РК
«СЛУЖБА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Вх № 03/5.00 от 26.11.15г.

В.В. Коновалов

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«СЛУЖБА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
ГКУ РК «СЛУЖБА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Кочневская ул. д. 18/1А, г. Симферополь, 295072
Тел: (8432) 27-56-69
e-mail: aad@statk.ru, www.statk.ru
ОКПО 003845714 ОГРН 019062940989
ИНН 910216492 КПП 910201001

И.И. ГС № И.И. ГС
На № _____ от _____

ООО «Гипротрансмот -
Крым»
Генеральному директору
В.В. Коновалову

Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» (далее - Учреждение) в ответ на ваш запрос № ГТМК-4822-15 от 24.11.2015г, № ГТМК-4152-15 от 10.11.2015г сообщаем, что мы извещены о приостановке кредитных работ.

Работы будут продолжены после коррекции Федерально - целевой программы «Социально - экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»

Главный инженер

А.А. Брудин

Л.А. Губчинович
69-23-47

Одобрено в соответствии с	
Инструкцией	
«Гипротрансмот-Крым»	
№: ИИ-00/15-И.И. ГС	И.И. ГС
Количество листов: 1	

классиф. код: 00-00-00



Россия, 295011, г. Симферополь, ул. Турецкая, д.13а,
телефон: +38 (0652) 788317, +38 (0652) 788318, +7 (978) 9482676
факс: +38 (0652) 788318,
e-mail: gtr@gtmk.ru
сайт: www.gtmk.ru
ОКПО 01388354 / ОГРН 11899102043396 /
ИНН 9102165826 / КПП 910201001

от 21.12.2015 г.
№ ГТМК-582/2-15



Министру транспорта Республики Крым
А.Г. Беззалову

295011 Республика Крым, г. Симферополь,
пр. Кирова 13

Настоящим сообщаем, что целью реализации федеральной целевой программы «Социально - экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» Совет министров Республики Крым распоряжением от 29.06.2015 года № 590-р определил исполнителем по объекту «Строительству автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» общество с ограниченной ответственностью «Гипротрансмост - Крым».

С 17.08.2015 года в производстве общества находится государственный контракт № 15-П/15, заключенный между государственным казенным учреждением «Служба автомобильных дорог Республики Крым» (далее ГКУ) и обществом с ограниченной ответственностью «Гипротрансмост-Крым», согласно которому общество как подрядчик, по поручению указанного государственного казенного учреждения как Государственного заказчика, приняло на себя обязательства по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив».

Кроме того, в последующем, на совещании в ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым» по вопросам реализации вышеуказанной федеральной целевой программы представителями общества и других участвующих в программе проектных организаций, начальнику ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Мохна А.В. было заявлено о необходимости разработки дополнительного технического задания для подготовки документации по планировке территории линейного объекта «Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» в связи с допущенными упущениями при организации планирования совместных работ.

Руководство ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым» в лице начальника Мохна А.В. заняло категорически отрицательную позицию по отношению заявленного предложения.

При такой позиции Генерального заказчика ООО «Гипротрансмост - Крым» было вынуждено 10 ноября 2015 года за исх. ГТМК-415/2-15 обратиться письменно и непосредственно в адрес ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» с заявлением о необходимости организации получения от Совета министров Республики Крым надлежащего распоряжения о подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» - изложив Государственному заказчику своё видение целью устранения допущенных упущений при организации планирования совместных работ по указанному объекту решением органа власти Республики Крым.

Однако, 20 ноября 2015 года за исх. № 14/227 ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» за подписью его главного инженера внесло в адрес общества для надлежащей реализации письмо возглавляемого Вами министерства от 03.11.2015 года о

целью обеспечения разработки, согласования и утверждения документации на объекты проектирования по заключённым государственным контрактам.

Указанным письмом Министерство транспорта Республики Крым фактически организовало обеспечение разработки, согласования и утверждения документации на объекты проектирования по заключённым государственным контрактам (копия письма прилагается).

Однако, проявляемое при этом ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым» бездействие понудило ООО «Гипротрансмост - Крым» 24 ноября 2015 года за иск. № ГТМК-482/2-15 обратиться напрямую в адрес федерального казённого учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» с обращением о предоставлении откорректированных проектных материалов по объекту «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив».

Непосредственное обращение общества в адрес ФКУ УПРДОР «Тамань», в условиях бездействия ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым», возымело действие и взаимодействие проектных организаций по объекту «Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» было организовано и осуществлено без участия государственного учреждения, возглавляемого начальником Мохна А.В.

Однако, 18 декабря 2015 года ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым» непосредственно вмешалось в процесс проектирования и предоставило в адрес ООО «Гипротрансмост - Крым» по существу его обращений от 10.11.2015 года и 24.11.2015 года за подписью его главного инженера уведомление – о приостановке проектных работ по объекту «Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив».

Сведения вышеуказанного документа о якобы приостановке выполнения проектных работ по государственному контракту № 15-П/15 носят надуманный и ни чем не обоснованный характер, так как условия государственного контракта № 15-П/15 не содержат в себе правового основания для приостановления договорных работ в одностороннем порядке.

Необходимо отметить, что государственный контракт № 15-П/15 от 17.08.2015 года содержит существенные условия об объемах работ, подлежащих безусловному выполнению Подрядчиком, а также о сроках окончания Подрядчиком договорных работ.

Таким образом, создание искусственных предпосылок для не выполнения государственного контракта, позволяют обществу утверждать, что установление государственным казённым учреждением «Служба автомобильных дорог Республики Крым» названных ограничений для осуществления договорных работ по объекту контракта № 15-П/15 являются изначально ничтожными, не основаны на законе и договорных условиях и являются доказательством уклонения стороной государственного контракта от выполнения своих договорных обязательств, что свидетельствует о недобросовестном поведении Государственного заказчика и его попытках, направленных на извлечение выгоды из своего положения.

В связи с организацией обращения ООО «Гипротрансмост-Крым» в федеральные органы власти Российской Федерации по причине противозаконной приостановки проектных работ со стороны ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым» - общество просит принять во внимание вышеуказанные обстоятельства при организации работы с государственным казённым учреждением «Служба автомобильных дорог Республики Крым» по объектам «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив» и «Строительству автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» и подтверждает направленность своих действий на безусловное выполнение условий государственных контрактов, находящихся в его производстве, в надлежащие сроки и с соблюдением установленных требований.

Приложение: копии писем от 10.12.2015 года, от 24.11.2015 года, от 10 ноября 2015 года, от 12.11.2015 года, от 03.11.2015 года – всего на 6-ти листах

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Гипротрансмост – Крым»



В. В. Коновалов



Россия, 295011, г. Симферополь, ул. Турецкая, д.13а,
телефакс: +38 (0652) 788317, +38 (0652) 788318, +7 (978) 0462676
факс+38 (0652) 788318,
e-mail: gtrmk@gtmkost.ru
сайт: www.gtmkost.ru
ОКПО 01388354 / ОГРН 1159102043396 /
ИНН 9102165826 / КПП 910201001

«21» декабря 2015 г.
№ ГТМК-598/2-15

Начальнику
ГКУ РК «Служба автомобильных дорог
Республики Крым»
А.В. Мохна

Уважаемый Александр Владимирович!

Общество с ограниченной ответственностью «Гипротрансмост-Крым» определено исполнителем инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации по объекту «Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» распоряжением Совета министров Республики Крым от 29.06.2015 года № 590-р «Об определении исполнителей (подрядчиков) проектных и строительного - монтажных работ, реализации мероприятий по объектам федеральной целевой программы «Социально - экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

Функции государственного заказчика по указанным работам постановлением от 24.06.2015 года № 350 «О вопросах обеспечения реализации федеральной целевой программы «Социально - экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» возложены на государственное казенное учреждение «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

На основании Распоряжения Совета Министров Республики Крым от 22 октября 2015 года №985-р, ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» является также заказчиком по разработке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив».

Документация по планировке территории объекта: «Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» разработана ООО «Гипротрансмост-Крым» в рамках Государственного контракта № 15-П/15 от 17.08.2015г. в соответствии с Задаaniem на проектирование (Приложение 8 к Контракту), заключенным между ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» и ООО «Гипротрансмост-Крым» с учетом Распоряжения Совета Министров Республики Крым от 22 октября 2015 года №985-р «О разработке документации по планировке территории для размещения линейных объектов на территории Республики Крым».

Согласно ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, решение о подготовке документации по планировке территории принимаются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления,

СЛУЖБА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Вх № 03/4153 от 21.12.15,

Согласно Закону Республики Крым от 29 мая 2014 г. №5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым», Совет Министров Республики Крым является постоянно действующим высшим исполнительным органом государственной власти Республики Крым.

В соответствии с письмом Заместителя министра транспорта Республики Крым Г.П. Раскевича (исх. № 9057/06.1 от 03.11.15г.) и письмом ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» (исх. № 14/227 от 12.11.15г.), направляем Вам на согласование и дальнейшее утверждение разработанную ООО «Гипротрансмот-Крым» документацию по планировке территории объекта: «Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив».

После согласования Вами документации по планировке территории объекта: «Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив», просим Вас обратиться в Министерство транспорта Республики Крым и Совет Министров Республики Крым для выпуска Распоряжения об утверждении документации по планировке территории указанного объекта.

Приложение:

- 1) Проект планировки территории. Том 1. Утверждаемая часть. – 1 книга в 1 экз.;
- 2) Проект планировки территории. Обосновывающие материалы. Том 2.1. «Пояснительная записка» – 1 книга в 1 экз.;
- 3) Проект планировки территории. Обосновывающие материалы. Том 2.2. «Графические материалы» – 1 книга в 1 экз.;
- 4) Проект межевания территории. Том 3 - 1 книга в 1 экз.
- 5) Акт выполненных работ Проект планировки территории и проект межевания территории в 2-х экз.
- 6) Накладная на передачу материалов в 2-х экз.


Генеральный директор



В.В. Коновалов



Россия, 295011, г. Симферополь, ул. Турецкая, д.13а,
телефон: +38 (0652) 788317, +38 (0652) 788318, +7 (978) 0482676
факс: +38 (0652) 788318,
e-mail: gtmk@gtmot.ru
сайт: www.gtmot.ru
ОКПО 01388354 / ОГРН 1109102043366 /
ИНН 9102165826 / ИЛП 910201001

НАКЛАДНАЯ № 2

от «21» декабря 2015 года

Получатель: ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»

Препровождается следующая техническая документация по объекту: «Строительству автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив», для согласования основных технических решений.

№ п/п	Номер тома	Обозначение	Наименование	Количество экземпляров
1	1	-	Проект планировки территории. Том 1. Утверждаемая часть. – 1 книга.	1 экз. на бумажном носителе
2	2.1	-	Проект планировки территории. Обосновывающие материалы. Том 2.1. «Пояснительная записка» – 1 книга.	
3	2.2	-	Проект планировки территории. Обосновывающие материалы. Том 2.2. «Графические материалы» – 1 книга.	
4	3.1	-	Проект межевания территории. Том 3.1 книга.	

Генеральный директор



/ В.В. Коновалов /

Место печати
получил:

Означенную в накладной техническую документацию

заказчика

Заказчик..... / /

Должность, подпись

АКТ № 2
сдачи-приемки работ

г. Симферополь

«21» декабря 2015 год

Заказчик: ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»

Подрядчик: ООО «Гипротрансмост-Крым» г.Симферополь, ул. Турецкая 13а.

Указывается фирменное наименование, место нахождения

Объект: «Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив»

Контракт № 15-П/15 от «17» августа 2015г.

Дата составления Акта «21» декабря 2015г.

По итогам выполнения работ по Договору № 15-П/15 от 17.08.2015 Заказчик рассмотрел результаты выполненных Работ по разработке документации по планировке территории по объекту «Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив» в следующем объеме:

Наименование Работ	Стоимость Работ	Срок начала выполнения Работ	Срок окончания выполнения Работ	Результат выполненных Работ	Перечень документации, передаваемой Заказчику
Документация по планировке территории в составе: 1.Проект планировки территории 2.Проект межевания территории		01.10.2015	20.12.2015		Проект планировки территории. Том 1. Утверждаемая часть. – 1 книга в 1 экз.;
					Проект планировки территории. Обосновывающие материалы. Том 2.1. «Пояснительная записка» – 1 книга в 1 экз.
					Проект планировки территории. Обосновывающие материалы. Том 2.2. «Графические материалы» – 1 книга в 1 экз.
					Проект межевания территории. Том 3 - 1 книга в 1 экз.

Замечания Заказчика

В случае отсутствия замечаний Заказчика по объему и качеству выполненных Работ по разработке документации по планировке территории по объекту «Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив»,

